

Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг

ID	Наименованието на работата.	Продължителност на работата	Относителна дата за начало на работата.	Относителна дата за край на работата.	Основни ресурси	Допълнителни ресурси	Специалности	21	M1 01 11 21	M2 01 11 21	M3 01
1	Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг - първи етап - управление на води.	300 days	01.05.2015	24.02.2016				11.05			
2	Сключване на договор за изпълнение	0 days	01.05.2015	01.05.2015				11.05	01.05		
3	Предаване обекта от Възложителя на Изпълнителя	0 days	01.05.2015	01.05.2015				11.05	01.05		
4	Подготвителни мероприятия	10 days	01.05.2015	10.05.2015				11.05	10.05		
5	Изграждане временна база	7 days	01.05.2015	07.05.2015	РАБОТНИЦИ[8]		РАБОТНИЦИ ЗЕМНИ РАБОТИ			РАБОТНИЦИ[8]	
6	Осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на	3 days	08.05.2015	10.05.2015							
7	ПОДОБЕКТ №1	284 days	10.05.2015	18.02.2016				10.05			
8	КСС№VI.1. Възстановяване на съществуващ черен път малък южен табан - канал К-1 - I=1450m	7 days	10.05.2015	17.05.2015							
9	Комплексна доставка материали	0 days	10.05.2015	10.05.2015					10.05		
10	Подравняване на съществуващ черен път с булдозер	1,83 days	11.05.2015	12.05.2015	БУЛДОЗЕР					БУЛДОЗЕР	
11	Дренаж балластен слой с дебелина	1,53 days	12.05.2015	14.05.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ			РАБОТНИЦИ[2]	
12	Трошенокаменна настилка с дебелина	3,13 days	14.05.2015	17.05.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ			РАБОТНИЦИ[2]	
13	КСС№ 1.1. Съществуващ канал К1 по западния скат -почистване и частично възстановяване - I=1375m	36 days	17.05.2015	22.06.2015							
14	Комплексна доставка материали	0 days	17.05.2015	17.05.2015					17.05		
15	Почистване на канала и обслужващия път от храсти	2,06 days	18.05.2015	20.05.2015	РАБОТНИЦИ[10]		РАБОТНИЦИ ЗЕМНИ РАБОТИ			РАБОТНИЦИ[10]	
16	Коригиране на диги - изкопно насипни работи (булдозер)	13,5 days	28.05.2015	17.06.2015	БУЛДОЗЕР					БУЛДОЗЕР	
17	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на отвал	6,44 days	02.06.2015	08.06.2015	БАГЕР 0.51 - 0.65 м3	БУЛДОЗЕР				БАГЕР 0.51 - 0.65 м3	
18	Изкоп с огр.ширина до 0,6м - ръчно в земни почви неукрепени n=или<2м	8,21 days	03.06.2015	11.06.2015	РАБОТНИЦИ[6]		РАБОТНИЦИ ЗЕМНИ РАБОТИ			РАБОТНИЦИ[6]	
19	Доставка и монтаж на коритообразен елемент ЕО-1,5-100	18,91 days	04.06.2015	22.06.2015	РАБОТНИЦИ[12]	АВТОКРАН	РАБОТНИЦИ-МОНТАЖ КАНАВКИ			РАБОТНИЦИ	
20	КСС№VI.2. Възстановяване на съществуващ черен път до канал К-1 I=7967m	56 days	22.06.2015	17.08.2015							
21	Комплексна доставка материали	0 days	22.06.2015	22.06.2015							22.06
22	Подравняване на съществуващ черен път с булдозер	4,18 days	23.06.2015	27.06.2015	БУЛДОЗЕР[2]					БУЛДОЗЕР	
23	Дренаж балластен слой с дебелина	17,13 days	27.06.2015	14.07.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				
24	Трошенокаменна настилка с дебелина	34,66 days	14.07.2015	17.08.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				
25	КСС№ 1.2. Съществуващ канал К1 по западния скат -частично възстановяване I=2342m	52 days	17.08.2015	08.10.2015							
26	Комплексна доставка материали	0 days	17.08.2015	17.08.2015							
27	Облицовка с киселиноустойчиви плочи на открити канали (40x40x5)	51,89 days	18.08.2015	08.10.2015	РАБОТНИЦИ[8]		РАБОТНИЦИ ОБЛИЦОВКА				
28	КСС№ 1.3. Съществуващ канал К1 по западния скат - почистване и частично възстановяване I=4250m	64 days	17.08.2015	20.10.2015							
29	Комплексна доставка материали	0 days	17.08.2015	17.08.2015							
30	Почистване на канала и обслужващия път от храсти	23,35 days	18.08.2015	10.09.2015	РАБОТНИЦИ[10]		РАБОТНИЦИ ЗЕМНИ РАБОТИ				
31	Коригиране на диги - изкопно насипни работи (булдозер)	10,13 days	28.08.2015	28.09.2015	БУЛДОЗЕР[2]						
32	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на отвал	9,95 days	02.09.2015	11.09.2015	БАГЕР 0.51 - 0.65 м3[2]	БУЛДОЗЕР					
33	Изкоп с огр.ширина до 0,6м - ръчно в земни почви неукрепени n=или<2м	42,05 days	03.09.2015	15.10.2015	РАБОТНИЦИ[6]		РАБОТНИЦИ ЗЕМНИ РАБОТИ				
34	Доставка и монтаж на коритообразен елемент ЕО-1,5-100	46,75 days	04.09.2015	20.10.2015	РАБОТНИЦИ[15]	АВТОКРАН	РАБОТНИЦИ-МОНТАЖ КАНАВКИ				
35	КСС№VI.4. Възстановяване на временен черен път от РШ-1 до	5 days	17.08.2015	22.08.2015							
36	Комплексна доставка материали	0 days	17.08.2015	17.08.2015							
37	Подравняване на съществуващ черен път с булдозер	1,26 days	18.08.2015	19.08.2015	БУЛДОЗЕР						
38	Дренаж балластен слой с дебелина	1,13 days	19.08.2015	20.08.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				
39	Трошенокаменна настилка с дебелина	2,25 days	20.08.2015	22.08.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				
40	КСС№VI.5. Възстановяване на съществуващ временен път до хвостопроводи от РШ-29 до РШ-43 -	4 days	22.08.2015	26.08.2015							
41	Комплексна доставка материали	0 days	22.08.2015	22.08.2015							
42	Подравняване на съществуващ черен път с булдозер	2,1 days	23.08.2015	25.08.2015	БУЛДОЗЕР						
43	Дренаж балластен слой с дебелина	0,56 days	25.08.2015	25.08.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				
44	Трошенокаменна настилка с дебелина	0,65 days	25.08.2015	26.08.2015	РАБОТНИЦИ[2]	ВАЛЯК БУЛДОЗЕР	ПЪТНИ РАБОТНИЦИ				

Наименование на участника  
"ПСТ Груп" ЕАД

