

ЛИНЕЕН ГРАФИК

"Избор на изпълнител за извършване на строителни и рекултивационни дейности за обект: "Рудник "Маджарово" - Десен бряг - шолни, комини и обрешовки" по ПМС № 140 / 1992 г."

Възложител: "ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, гр. Панагюрище  
Участник: "ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД, гр. София

№	Наименование на работата	Кал.дни	Брой работ.	Машини	Времетраене											
					I-ви месец			II-ри месец			III-ти месец			IV-ти месец		
					1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
	Мобилизация и направа на временна площадка	3		1 автокран	■											
	1. Затваряне на устието на вентилационна шахта при Жила 3 хор.160	4			■											
1	Разриване с булдозер на земно-скални почви за вр.лът с L=70m	1		1 булдозер	■											
2	Наговарване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	2		1 багер	■											
3	Транспорт скална маса (481м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 4.2 км	2		3 самосвала	■											
4	Разриване с булдозер на земно-скални почви	2		1 булдозер	■											
5	Изкоп с багер в з.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер	■											
6	Транспорт на наноси /18,0м <sup>3</sup> x 1.60т/м <sup>3</sup> / от 19.5км	1		1 самосвал	■											
7	Размесване на наноси	1	2		■											
8	Биологична рекултивация (затревяване)	1	1		■											
9	Попиване с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна	■											
	2. Затваряне на шолня на хор.220 - жила №4	6			■											
1	Доставка и монтаж на РЕ тръби Ф500	1	3		■											
2	Наговарване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	1		1 багер	■											



№	Наименование на работата	Кал.дни	Брой работ.	Машини	Времетраене											
					I-ви месец			II-ри месец			III-ти месец			IV-ти месец		
					1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
2	Изкоп в ск.почви с компресор и пробивен чук	1		1 багер-хидрочук												
3	Наготоварване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	1		1 багер												
4	Транспорт скална маса (97.2м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 4.2 км	1		1 самосвал												
5	Ръчно прехвърляне на рудн.маса навътре в щолнята	5	4			■	■									
6	Компресор подвижен 5 м <sup>3</sup> /мин за вентилация	5		1 компресор			■									
7	Оформяне на откосите на входа с багер	1		1 багер												
8	Изкоп с багер в 3.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер												
9	Транспорт на наноси /6,0м <sup>3</sup> x 1,60т/м <sup>3</sup> / от 19,5км	1		1 самосвал												
10	Размесване на наноси	1	2													
11	Биологична рекултивация (загрявяване)	1	1													
12	Полпяване с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна												
	<b>5. Затваряне на входа на щолня на хор.250 жила №5</b>	<b>8</b>				■	■									
1	Разриване с булдозер земно-скални почви за вр.път с L=500м	2		1 булдозер		■	■									
2	Изкоп в ск.почви с компресор и пробивен чук	2		1 багер-хидрочук		■	■									
3	Наготоварване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	1		1 багер												
4	Транспорт скална маса (97.2м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 4.2 км	1		1 самосвал												
5	Ръчно прехвърляне на рудн.маса навътре в щолнята	5	4			■	■									
6	Компресор подвижен 5 м <sup>3</sup> /мин за вентилация	5		1 компресор			■									
7	Оформяне на откосите на входа с багер	1		1 багер												

№	Наименование на работата	Кал.дни	Брой работ.	Машини	Времетраене											
					I-ви Месец			II-ри Месец			III-ти Месец			IV-ти Месец		
					1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
8	Изкоп с багер в з.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер			█									
9	Транспорт на наноси /6,0м <sup>3</sup> x 1.60т/м <sup>3</sup> / от 19.5км	1		1 самосвал			█									
10	Размесване на наноси	1	2													
11	Биологична рекултивация (затревяване)	1	1													
12	Поливане с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна			█									
<b>6. Затваряне на устието на К-1 от хор.350 на жила №5 (достъп откъм с.Габерово)</b>					<b>9</b>											
1	Разриване с булдозер на земно-скални почви за вр.път с L=3150м	6		1 булдозер			█									
2	Натоварване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	2		1 багер			█									
3	Транспорт скална маса (344м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 6.2 км	2		2 самосвала			█									
4	Разриване с булдозер на земно-скални почви	2		1 булдозер			█									
5	Изкоп с багер в з.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер			█									
6	Транспорт на наноси /9.60м <sup>3</sup> x 1.60т/м <sup>3</sup> / от 19.5км	1		1 самосвал			█									
7	Размесване на наноси	1	2				█									
8	Биологична рекултивация (затревяване)	1	1				█									
9	Поливане с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна			█									
<b>7. Затваряне на устието на К-2 от хор.400 на жила №5 (достъп откъм с.Габерово)</b>					<b>4</b>											
1	Разриване с булдозер на земно-скални почви за вр.път с L=100м	1		1 булдозер			█									
2	Натоварване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	2		1 багер			█									
3	Транспорт скална маса (344м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 6.2 км	2		2 самосвала			█									



№	Наименование на работата	Кал.дни	Брой работ.	Машини	Времетраене											
					I-ви месец			II-ри месец			III-ти месец			IV-ти месец		
					1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
3	Транспорт скална маса (344м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 6.2 км	2		2 самосвала				■								
4	Разриване с булдозер на земно-скални почви	2		1 булдозер			■									
5	Изкоп с багер в з.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер			■									
6	Транспорт на наноси /9.60м <sup>3</sup> x 1.60т/м <sup>3</sup> / от 19.5км	1		1 самосвал			■									
7	Размесване на наноси	1	2				■									
8	Биологична рекултивация (затревяване)	1	1	1 автоцистерна			■									
9	Поливане с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна			■									
10.	<b>Затваряне на устието на К-5 от хор.400 на жила №5 (достъп откъм с.Габерово)</b>	4					■									
1	Разриване с булдозер на земно-скални почви за вр.път с L=100м	1		1 булдозер			■									
2	Натоварване разгърмяна скална маса с багер - рудн. отп. маса	2		1 багер			■									
3	Транспорт скална маса (344м <sup>3</sup> x 1.75т/м <sup>3</sup> ) на 6.2 км	2		2 самосвала			■									
4	Разриване с булдозер на земно-скални почви	2		1 булдозер			■									
5	Изкоп с багер в з.почви на транспорт (за наноси)	1		1 багер			■									
6	Транспорт на наноси /9.60м <sup>3</sup> x 1.60т/м <sup>3</sup> / от 19.5км	1		1 самосвал			■									
7	Размесване на наноси	1	2				■									
8	Биологична рекултивация (затревяване)	1	1				■									
9	Поливане с автоцистерна с маркуч	1		1 автоцистерна			■									
11.	<b>Затваряне на устието на К-6 от хор.400 на жила №5 (достъп откъм с.Габерово)</b>	4					■									
1	Разриване с булдозер на земно-скални почви за вр.път с L=150м	1		1 булдозер			■									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

