

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР № 22 от 02.12.2014 г.

Днес, 01.11.2016 г., в гр. Панагюрище, между:

1. **„ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД**, ЕИК 112067709, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище 4500, ул. „Георги Бенковски“ № 7, ет. 2, представлявано от управителя д-р Ясен Христов, наричано по-нататък **„Възложител“**, от една страна,

и

2. **Консорциум „ФУНДАМЕНТ – ПЪТИЩА“ ДЗД**, ЕИК: 175641206, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, бул. „Ситняково“ № 23, представлявано от управителя Венцислав Ников, наричано по-нататък **„Изпълнител“**, от друга страна,

заедно наричани **„Страните“**,

Като взеха предвид, че:

- (1) След проведена процедура на договаряне без обявление между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 22/02.12.2014 г. за изпълнение на допълнителни дейности по техническа рекултивация и възстановяване на ХТС, предвидени в одобрената Допълнителна проектно-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект „Хвостохранилище „Медет“. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените“ (Договора).
- (2) С анекс от 07.11.2015 г. крайният срок за изпълнение на Договора е удължен до 31.12.2018 г. на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП (отм.).
- (3) С писмо Изх. № 6/04.07.2016 г. Изпълнителят уведомява Възложителя за редица пропуски и неточности в количествено-стойностните сметки от ДПСД, отстраняването на които е свързано с необходимостта от включването на допълнителни количества и видове работи в количествено-стойностната сметка към Договора.
- (4) С решение по т. 3 от Протокол № 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към Министерството на икономиката е приета заменителна количествено-стойностна сметка, в която е отразено отпадането на дейности на обща стойност 434 569,43 лв. без ДДС и са включени нови дейности на обща стойност 149 397,58 лв. без ДДС.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 7.1 от Договора се споразумяха за следното:

1. В чл. 1.1 накрая се добавя „и съгласно заменителната количествено-стойностна сметка, одобрена с Протокол № 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към Министерството на икономиката“.

2. В чл. 4.1 цената от 2 220 486.46 лв. без ДДС се изменя на 1 912 500.86 лв. /един милион деветстотин и дванадесет хиляди и петстотин лв. и 86 ст./ без ДДС,

определена съгласно заменителната количествено-стойностна сметка, одобрена с Протокол № 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към Министерството на икономиката.

3. Останалите клаузи на Договора и анекса от 07.11.2015 г. остават непроменени.

4. Това Допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и става неразделна част от Договора.

Приложения:

1. Протокол № 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към МИ;
2. Заменителна КСС.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
д-р Ясен Христов



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Венцислав Ников

